Sachstandsbericht große Bauprojekte

AUT – 16. Juli 2020



Neubau Sporthalle Brombach



Kosten:

Genehmigte Kosten - 9.000.000 €

Kostenanschlag liegt derzeit bei 9.700.000 €

Kostenerhöhung ca. 16 % gegenüber der Kostenberechnung

Fördermittel: 800.000 €

Termine:

Baumaßnahme fertig gestellt

alle Sachverständigenabnahmen finden Mitte Juli 2020 statt

Provisorische Parkplätze neben der Halle auf dem Schöpflin-Gelände Ende Juli fertig gestellt

Erste Veranstaltung in der Halle: GR-Sitzung am 28.07.2020

Inbetriebnahme der Sporthalle voraussichtlich nach den Sommerferien 2020

Offizieller Einweihungstermin steht noch nicht fest



Umbau Alte Schule Haagen zur KiTa



Termine:

Baufertigstellung September 2020 – Inbetriebnahme städtische KiTa Mitte September 2020 evangelische KiTa November 2020

Kosten:

Genehmigte Kosten – 4.161.000 € Kostenanschlag liegt derzeit bei 4.150.000 € Fördermittel 475.000 €



Sanierung Villa Aichele



Kosten: 2.000.000€

Fördermittel: 1.071.000 Euro

Termine:

Baufertigstellung August 2020


Inbetriebnahme durch Pächter voraussichtlich Januar 2021

Offizieller Einweihungstermin steht noch nicht fest





Erweiterung Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule



wurde begonnen, 7 Gewerke sind mittlerweile beauftragt

Baufertigstellung der Gesamtmaßnahme ist im

September 2022 vorgesehen

Kosten: im Haushalt veranschlagt: 17.400.000 €

Aktuelle Kostenentwicklung, Prognose: 15.800.000 €


Fördermittel: 2.300.000 €





Sanierung Tiefgaragen

Entwurf | Graumodell Camerapositionen im Grundriss Bestand TG Bahnhof UG 1, Blatt 1 von 2 Tiefgarage Bahnhof













Sanierung Tiefgarage Rathaus

Termine:

75 % der Gewerke sind vergeben

Abbruch-, Demontage-, Schadstoffsanierungsarbeiten sind abgeschlossen

Aktuell werden die Rohbauarbeiten durchgeführt.

In diesem Monat beginnen außerdem die Elektro-, Trockenbau-, Maler- und Abdichtungsarbeiten.

Durch einzelne Beschleunigungsmaßnahmen wird versucht, Verzögerung im Bauablauf zu kompensieren und den Fertigstellungstermin für das 1.UG Ende Oktober 2020 zu halten.

Fertigstellung 2. UG ist für Ende Dezember vorgesehen

Kosten:

Genehmigte Kosten: 5.250.000 € netto (Im Wipla veranschlagt: 5.378.000 € netto)

Aktuelle Kostenentwicklung, Prognose: 4.700.000 € netto (10% Kostenersparnis)



Sanierung Tiefgarage Bahnhof

Termine:

Mittlerweile sind 18 Gewerke beauftragt, was einem Beauftragungsstand von 55% entspricht: Abgeschlossene Arbeiten im 1.UG:

- Schadstoffsanierung - Demontage Lüftungskanäle - Estrichfräsarbeiten - Erstanstrich Decken und Stützen - Aufbau Sprinklertank 3. UG - Betoninstandsetzung hat begonnen - Durchbruch zum LÖ ist erfolgt.

Anfang November 2020 im Betrieb 1.UG / Oktober 2020 beginnt Sanierung 2. und 3.UG. Ende Sommer 2021 im Betrieb 2. und 3.UG

Kosten:

Genehmigte Kosten: 8.100.000 € netto (im WiPla veranschlagt: 8.900.000 € netto)

Aktuelle Kostenentwicklung, Prognose: 6.800.000 € netto (Kostenersparnis ca. 30 %)

Probleme:

Bauvorhaben LÖ: Aufgrund nicht sachgemäßer Ausführung des Durchbruchs können Schäden am Bauwerk entstanden sein → dies wird aktuell geprüft




Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Aktuelle, große Baumaßnahmen:

- Erschließung Baugebiet Am Soormattbach
- Kanalsanierung M 72 BA 1 (Hünerbergweg und Bereich Wallbrunnstraße)
- Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken




Baugebiet Am Soormattbach Lageplan Straßenbau





Ausschnitt Friedrichstraße Ver- und Entsorgung





Baugebiet Am Soormattbach







 Angoraweg / Tragschichteinbau in Juni fertiggestellt / Einmündung Angoraweg - Friedrichstraße



Baugebiet Am Soormattbach





Baugebiet Am Soormattbach

Termine:

Fertigstellung Erschließung und Friedrichstraße bis ca. Ende Oktober

Restarbeiten (Hofzufahrten etc.) / Diverses bis Ende November

Vermarktung der städtischen Grundstücke in 2021

Kosten:

Baukosten Kanal brutto rd. 600.000 €

Baukosten Wasserversorgung brutto rd. 150.000 €

Baukosten Quell-Leitung brutto rd. 170.000 €

Baukosten Straßenbau brutto rd. 480.000 €

Gesamtkosten Bau (Stadt) brutto rd. 1.400.000€

Gesamtkosten inkl. Nebenkosten brutto rd. 1.700.000 €

Die Gesamtkosten liegen im veranschlagten Kostenrahmen.




























Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

ANWOHNERINFORMATION Kanalsanierung / Tiefbauarbeiten



Im Zeitraum ab dem 13. Juli 2020 bis ca. Ende August 2020 werden punktuell Vorarbeiten in offener Bauweise bzw. im Tiefbau ausgeführt..

Die Vorarbeiten umfassen vier Punktbaustellen im Bereich Hünerbergweg Nr. 6 bis Nr. 30 bzw. Hünerbergweg Nr. 5 bis 11. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung erforderlich, welche abschnittsweise dem Bauablauf angepasst wird. Insbesondere die Zufahrt "Am unteren Sonnenrain" und der westliche Teil vom "Holdenrain" sind von der jeweilgen Lage der Vollsperrung im Hünerbergweg abhängig. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Zufahrt bis zur jeweilgen Baustelle ist i.d.R. frei. Punktuell sind Einschränkungen erforderlich. Zu Fuß kann man jederzeit die Baustellen queren; erforderliche Rettungswege werden sichergestellt.

Von den Tiefbauarbeiten sind folgende Straßen betroffen (siehe Übersicht auf Rückseite):

- Hünerbergweg Nr. 6-30; Nr. 5 11
- Am unteren Sonnenrain
- Holdenrain

Kontaktdaten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Projekt- und Bauleitung; Michael Kammerer; Tel. 07621-415 633; m.kammerer@loerrach.de

Oberbauleitung; Frank Beuschel; Teamleiter Planung und Bau


Kontaktdaten der Baufirma /Tiefbauarbeiten:

Dreher und Dreher GmbH, 79599 Wittlingen Herr Dreher, Tel. 07621-940 9890 (Zentrale)

Nach Abschluss der Vorarbeiten wird eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise durchgeführt. Die Kanäle werden durch den Einzug eines Schlauchliners umfassend saniert. Über diese geplanten Arbeiten werden Sie nochmals separat informiert, da diese Arbeiten von einer anderen Firma ausgeführt werden.

KAM/FB; 01.07.2020


Herzlichen Dank für Ihr Verständnis





Kanalsanierung Bereich Wallbrunnstraße (M72 – BA1)

Linersanierung in geschlossener Bauweise - Hünerberg / Leuselhardt





Kanalsanierung M72 – BA1

Termine:

Fertigstellung Vorarbeiten / Tiefbau bis ca. Ende August 2020

Ausführungszeitraum Liner August bis Ende des Jahres 2020

Kosten:

Vorarbeiten im offenen **Tiefbau** Hünerbergweg:

Baukosten beauftragt brutto rd. 150.000 €

Mehrkosten infolge erschwerter Bedingungen zu erwarten.

Der veranschlagte Kostenrahmen wird voraussichtlich überschritten, ausreichende Finanzmittel stehen jedoch im Wirtschaftsplan zur Verfügung.


Linersanierung Bereich Wallbrunnstraße:

Baukosten beauftragt brutto rd. 485.000 €

Aktuell keine Kostenveränderung erkennbar.




Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken





Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken



HRB Schwarzgraben 1.000.000 € Pumpwerk Wenkstr. 15.000 € 35.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € Pumpwerk Hebelpark Pumpwerk Wallbrunn 10.000 € 350.000 € 40.000 € SRK Weiler Straße 24.000 € 6.000 € Messstelle Wieseverb 6.000 € 1.504.000 €



Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken

Termine:


Aufgrund der starken Auslastung einzelner Ausführungsfirmen kam es zu terminlichen Verschiebungen und Verzögerungen. Die Terminveränderungen sind allerdings nicht zeitkritisch.

Kosten:

Die veranschlagten Kosten werden voraussichtlich eingehalten.



Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken - RÜB NORD






Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken - RÜB Hammerstraße



Umstellung EMSR-Technik und Erneuerung Technische Ausrüstung der Regenbecken - RÜB Tumringen





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

