







Nr.	Vorgangsname	Ziel- Prio- Raster	Anfang	Ende	Förder- fähig (ja/nein)	Beschlusslage	Aktuell angenommene Kosten in €	GrobKo, KoSchä, KoBe, KoFo	Projektleitung und Projektgröße	Zeitraum																							
										2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					
243	<b>HTG - 2. BA: Brandschutz (BSchTüren, -abschlüsse)/ Flurbeleu.</b>	52	Mon 03.08.20	Fre 06.05.22	ja		750.000	KoSchä	PL6 100% (2)	HTG - 2. BA: Brandschutz (BSchTüren, -abschlüsse)/ Flurbeleu.																							
244	PLANUNG		Mon 21.09.20	Fre 07.05.21						PLANUNG																							
249	BAUZEIT		Mon 10.05.21	Fre 06.05.22						BAUZEIT																							
250																																	
251	<b>Friedhofsmauer</b>		Die 01.01.19	Die 16.05.23	ja		490.000	GrobKo	PL13 100% (L1)	Friedhofsmauer																							
252	PLANUNG		Die 01.01.19	Die 16.11.21						PLANUNG																							
262	BAUZEIT (in Bauabschnitten)		Mit 17.11.21	Die 16.05.23						BAUZEIT (in Bauabschnitten)																							
263																																	
264	<b>SICHERHEITSMABNAHMEN in Städt. Objekten - Umsetzung</b>		Mit 01.07.20	Die 28.06.22					NN	SICHERHEITSMABNAHMEN in Städt. Objekten - Umsetzung																							
265																																	
266	<b>Beginn 2021:</b>		Mon 30.11.20	Fre 08.03.24																													
267	<b>Evangelische KiTa Haagen, Neubau</b>	51	Mon 30.11.20	Fre 08.03.24	ja	062/2017	2.500.000	GrobKo	PL3 50% (2)	Evangelische KiTa Haagen, Neubau																							
268	GRUNDLAGENERMITTLUNG		Mon 30.11.20	Fre 05.02.21																													
270	PLANUNG		Mon 08.02.21	Fre 26.08.22						PLANUNG																							
279	BAUZEIT		Mon 29.08.22	Fre 08.03.24						BAUZEIT																							
280																																	
281	<b>Beginn 2022:</b>		Mon 01.04.19	Mit 18.04.29																													
282	<b>HTG - 3. BA: Lift/ Aula Ertüchtigung/ Barrierefreies WC</b>	50	Mon 18.07.22	Fre 17.05.24	ja		1.250.000	GrobKo	PL6 100% (2)	HTG - 3. BA: Lift/ Aula Ertüchtigung/ Barrierefreies WC																							
283	PLANUNG		Mon 18.07.22	Fre 17.11.23						PLANUNG																							
292	BAUZEIT		Mon 20.11.23	Fre 17.05.24						BAUZEIT																							
293																																	
294	<b>KiTa Guter Hirte (externe Maßnahme)</b>	51	Mon 03.01.22	Don 19.03.26	ja		3.500.000	GrobKo	-	KiTa Guter Hirte (externe Maßnahme)																							
295																																	
296	<b>THR Sporthalle, Sanierung</b>	45	Fre 08.07.22	Fre 04.04.25	ja		3.500.000	GrobKo	PL9 100% (2)	THR Sporthalle, Sanierung																							
297	GRUNDLAGENERMITTLUNG		Fre 08.07.22	Fre 16.09.22																													
299	PLANUNG		Mon 19.09.22	Fre 05.04.24						PLANUNG																							
308	BAUZEIT		Mon 08.04.24	Fre 04.04.25						BAUZEIT																							
309																																	
310	<b>Umkleidegebäude Grütt, Sanierung</b>	35	Fre 08.07.22	Fre 02.05.25	ja		1.500.000	GrobKo	PL9 100% (1)	Umkleidegebäude Grütt, Sanierung																							
311	GRUNDLAGENERMITTLUNG		Fre 08.07.22	Fre 16.09.22																													
313	PLANUNG		Mon 19.09.22	Fre 03.05.24						PLANUNG																							
322	BAUZEIT		Mon 06.05.24	Fre 02.05.25						BAUZEIT																							
323																																	
324	<b>Grundschule Tumringen, Sanierung</b>	51	Fre 01.07.22	Fre 25.04.25	ja		3.900.000	GrobKo	PL2 60% (2)	Grundschule Tumringen, Sanierung																							
325	GRUNDLAGENERMITTLUNG		Fre 01.07.22	Fre 09.09.22																													





