

| Vorgangsname | Ziel-/Prio-Raster | Anfang | Ende | Aktuell angenommene Kosten in € | GrobKo, KoSchä, KoBe, KoFo | | Bereitgestellt bisherige Jahre (bis einschl. 2019) | Bereitgestellt 2020 | Zusätzl. Erford. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------|
| Projekte in Bearbeitung: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rosenfels-sporthalle Sanierung | | 01.01.2018 | 26.06.2020 | 4.460.000 | KoFo | | 3.932.000 | 569.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HTG - 1. BA: 2. Rettungsweg, Brandschutz, Elektrik | | 08.05.2018 | 28.12.2020 | 3.300.000 | KoBe | | 3.239.000 | 61.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Familienzentrum Baumgartnerstraße | | 08.05.2018 | 16.12.2019 | 1.490.000 | KoFo | | 1.390.000 | 110.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spielplatz Rosenfels BA1+2 | | 02.07.2018 | 24.04.2020 | 325.000 | KoFo | | 325.000 | 0 | | | | | | | |
| Villa Aichele Umbau, Sanierung | | 07.05.2018 | 03.07.2020 | 1.985.000 | KoFo | | 1.489.000 | 250.000 | 246.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebel-Gymnasium Erneuerung Biologiesaal | | 01.01.2019 | 26.02.2021 | 200.000 | KoSchä | BU-Mi. | 50.000 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kita Haagen, Umbau und Erweiterung | | 01.01.2018 | 18.09.2020 | 4.161.000 | KoFo | | 3.390.000 | 771.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hellbergschule Sanierung NWT-Raum | | 01.01.2019 | 11.09.2020 | 400.000 | KoBe | BU-Mi. | 100.000 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebelschule, Umbau Ganztagesräume | | 30.04.2018 | 11.09.2020 | 293.000 | KoBe | BU-Mi. | 293.000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefgarage Rathaus, Sanierung und Modernisierung | | 04.09.2018 | 24.12.2020 | 5.400.000 | KoFo | EB | 4.624.000 | 649.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporthalle Brombach, Neubau | | 15.04.2016 | 17.07.2020 | 9.700.000 | KoFo | | 7.900.000 | 1.600.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert-Schweitzer-Schule, Neubau Erweiterung und Umbau | | 02.07.2018 | 08.07.2022 | 17.400.000 | KoBe | | 1.500.000 | 3.500.000 | | 5.000.000 | 4.900.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofsanierung | | 16.07.2021 | 25.11.2022 | 1.000.000 | GrobKo | | 0 | 100.000 | | 0 | 300.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Waldorfkindergarten, Neubau | 56 | 02.05.2019 | 12.09.2022 | 3.000.000 | KoSchä | | 300.000 | 700.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dreiländermuseum, Neubau Museumsdepot | 54 | 01.08.2018 | 01.07.2022 | 5.900.000 | KoBe | | 427.900 | 1.772.100 | | 2.000.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fridolinschule, Masterplan | 63 | 06.04.2018 | 05.12.2019 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beginn 2020: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fridolinschule, Ertüchtigung Neumattschule+ Auslagerung | 63 | 24.04.2020 | 20.08.2021 | 500.000 | GrobKo | BU-Mi. | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fridolinschule, Sanierung Schulhäuser | 63 | 06.12.2019 | 25.08.2023 | 7.900.000 | KoBe | | 175.000 | 0 | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.325.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Fridolinschule, Neubau Sporthalle+ Mensa+ Schulräume | 63 | 06.12.2019 | 13.07.2023 | 8.800.000 | KoSchä | | 175.000 | 0 | | 2.500.000 | 3.500.000 | 2.325.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Fridolinschule, Schulhofsanierung | 40 | 18.09.2020 | 17.07.2023 | 500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dröschischopf, Neubau | 12 | 28.02.2020 | 21.10.2021 | 200.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gymnasium / Campuserweiterung - Vorprüfungen | 75 | 13.05.2020 | 01.10.2020 | | GrobKo | | | | | | | | | | |
| 3. Gymnasium - Neubau oder Sanierung | 75 | 02.10.2020 | 01.01.2026 | 25.000.000 | GrobKo | | 0 | 150.000 | | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 7.500.000 |
| Sporthalle Eichendorffschule, Sanierung Feuchteschäden | 51 | 15.07.2020 | 30.10.2020 | 500.000 | GrobKo | BU-Mi. | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hellbergschule, W-R-Sch.+ Ganztag, Sanierung, Erweiterung | 56 | 23.11.2020 | 30.05.2025 | 10.000.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | |
| HTG - 2. BA: Brandschutz (BSchTüren, -abschlüsse, Flurbeleg.) | 52 | 03.08.2020 | 06.05.2022 | 750.000 | KoSchä | BU-Mi.? | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Friedhofsmauer | | 01.01.2019 | 16.05.2023 | 490.000 | GrobKo | EB | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SICHERHEITSMABNAHMEN in Städt. Objekten - Umsetzung | | 01.07.2020 | 28.06.2022 | | | BU-Mi. | | | | | | | | | |
| Beginn 2021: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evangelische KiTa Haagen, Neubau | 51 | 30.11.2020 | 08.03.2024 | 2.500.000 | GrobKo | | 200.000 | 0 | | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 | 600.000 | 0 | |
| Beginn 2022: | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTG - 3. BA: Lift / Aula Ertüchtigung / Barrierefreies WC | 50 | 18.07.2022 | 17.05.2024 | 1.250.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 250.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kindertagesstätte Guter Hirte (externe Maßnahme) | 51 | 03.01.2022 | 19.03.2026 | 3.500.000 | GrobKo | | | 0 | | 0 | 500.000 | 500.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | |
| THR Sporthalle, Sanierung | 45 | 08.07.2022 | 04.04.2025 | 3.500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 500.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| Umkleidegebäude Grütt, Sanierung | 35 | 08.07.2022 | 02.05.2025 | 1.500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | |
| Grundschule Tumringen, Sanierung | 51 | 01.07.2022 | 25.04.2025 | 3.900.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 800.000 | |
| RATHAUS LÖRRACH | 69 | 01.04.2019 | 21.02.2029 | 60.000.000 - 80.000.000 | GrobKo | | 1.056.000 | 0 | | 200.000 | 500.000 | 300.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Beginn 2023: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Astrid-Lindgren-Schule, Sanierung | 53 | 22.09.2023 | 09.04.2026 | 2.000.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 800.000 | 700.000 |
| Grundschule Salzert, Sanierung | 50 | 13.07.2023 | 09.04.2026 | 1.500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| Beginn 2024: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hebelschule, Sanierung | 54 | 17.05.2024 | 10.09.2027 | 3.500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Schlossberghalle, 3. BA, Sanierung | 53 | 20.05.2024 | 03.07.2026 | 1.000.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 300.000 |
| Hebel-Gymnasium, Sanierung | 51 | 11.09.2024 | 25.02.2028 | 7.000.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 |
| Beginn 2025: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dreiländermuseum, Sanierung | 40 | 08.05.2025 | 07.08.2028 | 1.500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 |
| Beginn 2026: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Musikschule Bonifatius 2. BA, Sanierung | 29 | 19.06.2026 | 19.10.2028 | 1.500.000 | GrobKo | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Projekte in Bearbeitung + Projekte Beginn 2020 bis 2026 | | | | | Finanzplan | | 24.442.900 | 9.583.100 | 0 | 8.570.000 | 8.880.000 | 6.350.000 | 0 | 0 | 0 |

| Vorgangsname | Ziel-/Prio-Raster | Anfang | Ende | Aktuell angenommene Kosten in € | GrobKo, KoSchä, KoBe, KoFo | | Bereitgestellt bisherige Jahre (bis einschl. 2019) | Bereitgestellt 2020 | Zusätzl. Erford. 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|--------|------|---------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (ohne BU-Mittel, TG, Friedhofmauer) Projekte in Bearbeitung + Projekte Beginn 2020 bis 2026 | | | | | InvKosten | | 25.498.900 | 9.583.100 | 446.000 | 14.770.000 | 18.780.000 | 14.500.000 | 17.700.000 | 22.300.000 | 13.700.000 |

